

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ จำนวน 30,919,670 บาท สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลความแตกต่างของโครงการ/งบประมาณ ดังนี้

1.1. ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) กับโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาแหล่งน้ำ					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	62	9	6	1	8.94
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน		1			0.56
1.3 โครงการที่เกินศักยภาพ	11				
รวม	73	10	6	1	9.50
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจน					
2.1 แผนงานการเกษตร	10	2			1.12
รวม	10	2			1.12
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและชุมชน					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	14	8			4.47
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		1			0.56
- แผนงานการคลัง		1			0.56
รวม	14	10			5.59

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	จ่ายขาดเงิน สะสม	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	คิดเป็นร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานสาธารณสุข	14	3			1.68
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		1			0.56
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5				
รวม	19	4			2.24
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม					
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	3			1.68
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	2			1.12
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	3			1.68
5.4 แผนงานงบบกลาง	5	5			2.79
รวม	21	13			7.27
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และนันทนาการ					
6.1 แผนงานการศึกษา	23	4			2.24
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		1			0.56
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	17	3			1.68
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		1			0.56
รวม	40	9			5.03
บัญชีครุภัณฑ์	2	20			11.17
รวมทั้งสิ้น	179	68	6	1	41.90

๑.๒. ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาฯ	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	จ่ายขาดเงิน สะสม	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาแหล่งน้ำ					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,888,500	1,210,000	17,583,000	500,000	27.01
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน		110,000			0.15
1.3 โครงการที่เกินศักยภาพฯ	23,841,000				
รวม	52,729,500	1,320,000	17,583,000	500,000	27.16
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและแก้ไข ปัญหาความยากจน					
2.1 แผนงานการเกษตร	1,082,300	15,000			0.02
รวม	1,082,300	15,000			0.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและชุมชน					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,040,000	330,000			0.46
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		10,000			0.01
- แผนงานการคลัง		147,200			0.20
รวม	1,040,000	487,200			0.68

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏตาม แผนพัฒนาฯ	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	จ่ายขาดเงิน สะสม	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	คิดเป็นร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
4.1 แผนงานสาธารณสุข	750,000	72,500			0.10
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		180,000			0.25
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	410,000				
รวม	1,160,000	252,500			0.35
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม					
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,105,000	70,000			0.10
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000	20,000			0.03
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000	40,000			0.06
5.4 แผนงานงบกกลาง	9,060,000	8,427,240			11.73
รวม	10,835,000	8,557,240			11.91
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และนันทนาการ					
6.1 แผนงานการศึกษา	3,542,402	894,500			1.25
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		840,000			1.16
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,291,000	58,000			0.08
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ		10,000			0.01
รวม	4,833,402	1,802,500			2.51
บัญชีครุภัณฑ์	148,000	402,230			0.65
รวมทั้งสิ้น	71,828,202	12,836,670	17,583,000	500,000	43.05

1.3. ติดตามประเมินผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการที่รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาแหล่งน้ำ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			13	18,963,000	3	330,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน					1	110,000
1.3 โครงการที่เกินศักยภาพ						
รวม			13	18,963,000	4	440,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจน						
2.1 แผนงานการเกษตร					2	15,000
รวม					2	15,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและชุมชน						
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	168,086.60			2	45,000
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					1	10,000
3.2 แผนงานคลัง					1	147,200
รวม	6	168,086.60			4	202,200
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานสาธารณสุข	3	42,500				
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					1	180,000
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
รวม	3	42,500			1	180,000

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการที่รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม						
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	15,820				
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์					1	20,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	19,064				
5.4 แผนงานงบกลาง	5	7,735,068				
รวม	11	7,769,952			1	20,000
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และนันทนาการ						
6.1 แผนงานการศึกษา	3	800,865.52			1	18,000
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ	1	734,620				
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	24,340			1	25,000
- อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ					1	10,000
รวม	6	1,559,825.52			3	53,000
บัญชีครุภัณฑ์	12	178,526	4	109,600	4	107,500
รวม	38	9,718,890.12	17	19,072,600	19	1,017,700

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ (จากถนนเดิม ถึง หน้าโรงเรียนบ้านหนองปรือ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ จากถนนเดิม ถึง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000				✓	โอนลดงบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายบัณฑิต ถึง บ้านหนองพลวง) ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายบัณฑิต ถึง บ้านหนองพลวง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น	110,000			✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนหินตั้ง หมู่ที่ ๔ (สายนางนากกุหลาบ ถึง นางนงผัด หงษ์ทอง) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายนางนากกุหลาบ ถึง นางนงผัด หงษ์ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000			✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ ๕ (สายบ่อทิ้งขยะ ถึง นางสาวสะอั้ง) ก่อสร้างถนนดินบริเวณสายบ่อทิ้งขยะ ถึง นางสาวสะอั้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	110,000			✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคูขาด หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางอ่อน ถึง บ้านนางสมหมาย) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายบ้านนางอ่อน ถึง บ้านนางสมหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000			✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายเอี่ยม ถึง ศาลากลางบ้าน) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ สายบ้านนายเอี่ยม ถึง ศาลากลางบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000			✓		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ ๘ (เส้นแยกไปโรงเรียนบ้านหนองปรือ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเส้นแยกไปโรงเรียนบ้านหนองปรือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000				✓	โอนลดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๙ (เส้นบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอดงจังหวัดนครราชสีมา) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านโนนสามัคคีเชื่อมต่อบ้านโนนทองตำบลโนนเต็ง อำเภอดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง	110,000				✓	โอนลด งบประมาณ
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโจด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอดงสะเกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโกรกมะม่วง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร	330,000			✓		
รวม		1,210,000			6	3	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวพาน อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๖๐ ตารางเมตร	6,135,000			✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหัวพาน อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ จากเขตติดต่อเทศบาลตำบลหนองหัวพาน เชื่อม บ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวพาน อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๕ ตารางเมตร	5,940,000			✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหัวพาน อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลโนนแดง อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๕ ตารางเมตร	2,818,000			✓		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโนนทอง ตำบลโนนตั้ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร	2,274,000			✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกไปโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร	282,000			✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเดิม ถึง โรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	134,000			✓		
รวม		17,583,000			6		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ เมตร	500,000			✓		
รวม		500,000			1		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนทะยง หมู่ที่ ๓	110,000				✓	
รวม		110,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000				✓	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000				✓	
รวม		15,000				2	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านองค์กรและชุมชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาด	10,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,000				✓	
3	โครงการช่วยเหลือการสูบน้ำเข้าสระน้ำของหมู่บ้าน	40,000				✓	
4	โครงการบริการประชาชน	10,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
5	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	5,000	3,310	✓			
6	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่ที่ ๑ - ๙	20,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
7	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	230,000	158,026.60	✓			

8	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	10,000	6,750	✓			
รวม		330,000	168,086.60	6		2	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านองค์กรและชุมชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง โครงการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	10,000				✓	
รวม		10,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านองค์กรและชุมชน

3.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่	147,200				✓	
รวม		147,200				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	20,000	✓			
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	30,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	22,500	22,500	✓			
รวม		72,500	42,500	3			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000				✓	
รวม		180,000				1	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสังคม

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000		✓			ดำเนินการโดยไม่ใช่งบ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	8,370	✓			
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	7,450	✓			
รวม		70,000	15,820	3			

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ	10,000				✓	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	10,000				✓	
รวม		20,000				2	

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000		✓			
2	โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	20,000	19,064	✓			
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตำบลหนองหัวฟาน	10,000		✓			
รวม		40,000	19,064	3			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
5.4 แผนงานงบกลาง							
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,705,400	5,321,900	✓			
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,160,000	2,019,600	✓			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	36,000	✓			
4	เงินสำรองจ่าย	428,840	272,568	✓			
5	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่	85,000	85,000	✓			
รวม		8,427,240	7,735,068	5			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ

6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง	18,000				✓	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	387,450	387,450	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ

6.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	10,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
4	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริม นม) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	479,050	413,415.52	✓			
รวม		894,500	800,865.52	3		1	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ

6.1 แผนงานการศึกษา อุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	840,000	734,620	✓			
รวม		840,000	734,620	1			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ

6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000				✓	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	3,000		✓			ดำเนินการไม่ใช้งบ
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง	30,000	24,340	✓			
รวม		58,000	24,340	2		1	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ

6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี	10,000				✓	
รวม		10,000				1	

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด)	17,000	15,990	✓			
2	ชุดประชุมไร้สาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด)	45,930	45,930	✓			
3	ตู้เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (กองคลัง)	12,500	11,400	✓			
4	เก้าอี้สำนักงาน (ผู้บริหาร) (กองคลัง)	3,500	3,350	✓			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	17,000	15,990	✓			
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)	6,300	6,090	✓			
7	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 2 ตู้ (สำนักปลัด)	16,000	13,976	✓			
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)	22,000	21,800	✓			
9	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง)	12,500	11,950	✓			
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)	4,000	3,950	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	22,000	21,800	✓			
12	ตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	6,400	6,300	✓			
13	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	58,500				✓	
14	เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	30,000				✓	
15	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) มาตรฐาน จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)	7,000				✓	
16	คิ้วหล่อปูนสีเหลี่ยม cube จำนวน 6 ลูก (กองช่าง)	12,000				✓	
17	เครื่องเล่นสนาม บ้านहरษา จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา)	30,000			✓		อนุมัติกันเงินเรียบร้อยแล้ว
18	ชั้นวางของ 9 ช่อง จำนวน 6 หลัง (กองการศึกษา)	30,600			✓		อนุมัติกันเงินเรียบร้อยแล้ว
19	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา)	44,000			✓		อนุมัติกันเงินเรียบร้อยแล้ว
20	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา)	5,000			✓		อนุมัติกันเงินเรียบร้อยแล้ว
รวม		402,230	178,526	12	4	4	

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี 2563)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงโรงเรียนบ้านหนองปรือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	199,000	✓			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 (สายสายบ้านนายจำ) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	191,000	✓			
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 (สายนางางผัด) กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 505 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	144,000	143,000	✓			
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5 (สายเลียบคลองอีสานเขียว) กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 642 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	183,000	182,000	✓			
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกต่ำ หมู่ที่ 6 (สายป่ายูคาถึงเขตบ้านโนนบ้านนา) กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	200,000	199,000	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ที่ 7 (สายบ้านโจด) ช่วงที่ 1 สายบ้านนางนุ้ย – บ้านนายกว้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านนายเอี่ยม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หน้า 94 (7))	200,000	196,000	✓			
7	โครงการเปลี่ยนท่อเมนตึประปา บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ท่อเมนตึประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2.00 นิ้ว ยาว 700 เมตร (หน้า 95 (9))	200,000	149,000	✓			
รวม		1,327,000	1,250,000	7 โครงการ			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงโรงเรียนบ้านหนองปรือ) กว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	199,000	✓			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนมะเกลือถึง บ้านพักครู บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	199,000	✓			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางกุหลาบ ถึง นางางผัด หมู่ที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	199,000	✓			
4	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากถนนดำ ถึง ถนนโกรกเสาธง บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5 กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.65 ม.	200,000	199,000	✓			
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกตำ หมู่ที่ 6 (สายป่ายูคาถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านโนนบ้านนา) กว้าง 3.5. ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	110,000	109,000	✓			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหล่ถึง บ้านนายหลง บ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	90,000	89,000	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจด สายบ้านนางใบถึงบ้าน นายล้วน บ้านโจด หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม.	140,000	139,000	✓			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองไผ่ล้อม บ้านโนน บ้านนา หมู่ที่ 8 กว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. หน้า 0.15 ม.	200,000	199,000	✓			
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากคลองหนึ่งถึงบ้านนางแจ้ง บ้านโนน สามัคคี หมู่ที่ 9 กว้าง 3 ม. ยาว 925 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.	200,000	199,000	✓			
รวม		1,540,000	1,531,000	9 โครงการ			

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- ปัญหา

1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานช่าง ทำให้โครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเกิดความล่าช้า
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานพัสดุ ทำให้โครงการ/กิจกรรมเกิดความล่าช้า
2. งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมาย
3. ไม่ควรบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป
4. อุต. ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของระเบียบกฎหมาย และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19)

- อุปสรรค

1. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการด้านงานช่างและงานด้านพัสดุ ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน
2. อุต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้

- ข้อเสนอแนะ

1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านงานช่างและงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น
1. ในการจัดทำแผนพัฒนา ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่ายได้ หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้นและควรเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรนำโครงการในแผนพัฒนามาเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
3. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
4. ควรดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

